

АКТ № 13

о промывке водонапорной башни и гидروпневматической промывки (продувки)
трубопровода системы водоснабжения

с.Екатеринославка

« 17-19 » апреля 2017 г.

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Калачунов Н.А.

Представитель собственника: _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: ООО «Жилкомсервис»

Мастер Колесник Н.И. _____

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена прочистка (промывка) бака водонапорной башни и гидропневматическая промывка (продувка) **СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** протяженностью 3725 м/п, с последующей дезинфекцией средством «Димакс Хлор» от водозаборной скважины ул.Мелиораторов №12-06 по адресу: с.Екатеринославка ул.Мелиораторов д.1-19; ул.60 лет СССР д.2-13;15-17;19 ;21-23; ул.Хвойная д.1;3;5;7;9;11;13-16;ул.Рабочая д.:87;93;103;ул.Зерновая д.1;3-5;7 ул.Спортивная д.6;ул.70 лет Октября д.29;32.п.Восточный ул.Восточная д.1;1 «А»;1 «Б».

Промывка бака и гидравлическая промывка (продувка) произведена до полного осветления воды, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты прочистки (промывки) бака и гидропневматической промывки (продувки) **соответствуют** существующим требованиям “Правил технической эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации водопроводных установок и водопроводных сетей потребителей”.

Комиссия:

Представитель собственника: _____

Представитель собственника: Калачунов Н.А. _____

Представитель ресурсоснабжающей организации: _____

Мастер ООО «Жилкомсервис» _____ Колесник Н.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)