

Инвестор:
Заказчик: Администрация Октябрьского района
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО "Авангард"
(Субподрядчик)
Стройка: Наружные сети (канализация)
Объект: Октябрьский район

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
181	30.09.2019

АКТ №

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 181 от 24.09.2019
на текущие и аварийные работы центральной системы водоотведения находящейся на территории
Октябрьского района

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Восемьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 13,77 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 85 600,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
					Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 с.Екатеринославка ул. Ленина д.50 "А" от 04.09.2019 г.					
1	1	Прим.расценка КамАЗ Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм	ТЕРр66-43-1	100 м трубопровода	0.7	41 155.14	28 809.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-25.746	26.13	-672.86
		Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-1.75	2 128.47	-3 724.81
		Установка для очистки трубопроводов «SISU» с.Екатеринославка ул.Ленина д.84	380181	маш.-ч	-11.998	954.32	-11 449.87
2		Прим.расценка ЗИЛ 131	ТЕРр66-43-1	100 м	0.18	41 155.14	7 408.00
		Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм		трубопровода			
		Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-6.6204	26.13	-173.02
		Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-0.45	2 128.47	-957.81
		Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-3.0852	954.32	-2 944.25
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч.:					16 294.00
		ФОТ					3 740.00
		(зарплата основная)					187.00
		(зарплата машинистов)					3 553.00
		Эксплуатация машин					34 471.00
		Эксплуатация основных машин					-19 923.00
		Материалы					1 559.00
		Накладные расходы					3 227.00
		Сметная прибыль					1 831.00
		Итого по разделу 1					21 352.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					21 352.00
3		Раздел №2 с.Екатеринославка ул.Ленина д.90 от 10.09.2019 г.					
		Прим.расценка ГАЗ-55	ТЕРр66-43-1	100 м	0.55	41 155.14	22 635.00
		Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм		трубопровода			
		Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-20.229	26.13	-528.68
		Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-1.375	2 128.47	-2 926.64
		Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-9.427	954.32	-8 996.33
4		Очистка колодцев от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.1	947.52	95.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч.:					10 278.00
		ФОТ					2 429.00
		(зарплата основная)					209.00
		(зарплата машинистов)					2 220.00
		Эксплуатация машин					21 547.00
		Эксплуатация основных машин					-12 452.00
		Материалы					974.00
		Накладные расходы					2 071.00
		Сметная прибыль					1 177.00
		Итого по разделу 2					13 526.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					13 526.00

2	3	4	5	6	7	8
	Раздел №3 с.Екатеринославка ул.Ленина д.92 от 16.09.2019 г.					
5	Прим.расценка ГАЗ-53 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм	ТЕРрб6-43-1	100 м трубопровода	0.3	41 155.14	12 347.00
	Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-11.034	26.13	-288.37
	Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-0.75	2 128.47	-1 596.35
	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-5.142	954.32	-4 907.09
6	Очистка колодцев от мокрого ила и грязи	ТЕРрб6-10-6	1 м3 ила, грязи	0.1	947.52	95.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					5 649.00
	ФОТ					1 367.00
	(зарплата основная)					156.00
	(зарплата машинистов)					1 211.00
	Эксплуатация машин					11 754.00
	Эксплуатация основных машин					-6 792.00
	Материалы					531.00
	Накладные расходы					1 155.00
	Сметная прибыль					657.00
	Итого по разделу 3					7 461.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					7 461.00
	Раздел №4 с.Екатеринославка район от ул.Коммунальная ,52-60 от 19.09.2019 г.					
7	Прим.расценка ГАЗ-53 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм	ТЕРрб6-43-1	100 м трубопровода	0.7	41 155.14	28 809.00
	Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-25.746	26.13	-672.86
	Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-1.75	2 128.47	-3 724.81
	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-11.998	954.32	-11 449.87
8	Очистка колодцев от мокрого ила и грязи	ТЕРрб6-10-6	1 м3 ила, грязи	0.25	947.52	237.00
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:					13 198.00
	ФОТ					3 205.00
	(зарплата основная)					379.00
	(зарплата машинистов)					2 826.00
	Эксплуатация машин					27 427.00
	Эксплуатация основных машин					-15 848.00
	Материалы					1 240.00
	Накладные расходы					2 703.00
	Сметная прибыль					1 539.00
	Итого по разделу 4					17 440.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					17 440.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №5 с.Екатеринославка ул..Ленна д.50 "А"-52 от 20.09.2019 г.					
9	Прям.расценка ГАЗ-53 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм	ТЕРр66-43-1	100 м трубопровода	0.43	41 155.14	17 697.00	
	Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-15.8154	26.13	-413.33	
	Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-1.075	2 128.47	-2 288.10	
	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-7.3702	954.32	-7 033.49	
10	Очистка колодцев от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.1	947.52	95.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 5, в т.ч.:					8 057.00	
		ФОТ				1 919.00	
		(зарплата основная)				183.00	
		(зарплата машинистов)				1 736.00	
		Эксплуатация машин				16 847.00	
		Эксплуатация основных машин				-9 735.00	
		Материалы				762.00	
	Накладные расходы					1 631.00	
	Сметная прибыль					928.00	
	Итого по разделу 5					10 616.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					10 616.00	
	Раздел №6 с.Екатеринославка ул.Восточная д.26 от 25.09.2019 г.						
11	Прим.расценка ЗИЛ-131 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм	ТЕРр66-43-1	100 м трубопровода	0.55	41 155.14	22 635.00	
	Насосы мощностью 5,5 кВт	310104	маш.-ч	-20.229	26.13	-528.68	
	Телеустановка МК	380131	маш.-ч	-1.375	2 128.47	-2 926.64	
	Установка для очистки трубопроводов «SISU»	380181	маш.-ч	-9.427	954.32	-8 996.33	
12	Очистка колодцев от мокрого ила и грязи	ТЕРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.1	947.52	95.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 6, в т.ч.:					10 278.00	
		ФОТ				2 429.00	
		(зарплата основная)				209.00	
		(зарплата машинистов)				2 220.00	
		Эксплуатация машин				21 547.00	
		Эксплуатация основных машин				-12 452.00	
		Материалы				974.00	
	Накладные расходы					2 071.00	
	Сметная прибыль					1 177.00	
	Итого по разделу 6					13 526.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					13 526.00	
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч.:					63 754.00	

