

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)

Стройка: Водонапорные башни, водозаборные колонки и водопроводные сети
 Объект: с.Екатеринославка

КОД	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления
66	31.03.2020

АКТ №

Отчестный период	по
с	31.03.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 66 от 11.03.2020
 на текущие и аварийные работы водонапорные башни и водозаборные колонки находящихся по адресу
 с.Екатеринославка

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Девяностать тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 24,27 чел-ч.
 Общая стоимость по акту: 12 456,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
					Количество	Цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел №1 Водоразборная колонка с.Екатеринославка ул.Коммунальная (район Администрации Екатеринославского сельсовета от 04.03.2020г.							
1	1	Прим.расценка Очистка ПУ ХВС от мокрого ила и грязи	ТЕРР66-10-6	1 м3 ила, грязи	0,01	1 069,07	11,00
2	2	Демонтаж: счетчиков (воломеров) диаметром до 40 мм (3 раза) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К КМ=0; Кзтр=0,4; Кзгм=0,4; КБМ=0; КБМ=0,4)}	ТЕР16-06-005-01	1 счетчик (воломер)	3	42,41	127,00

Смета №66	2	3	4	5	6	7	8
3		Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (3 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР16-06-005-01	1 счетчик (водомер)	3	2 469.53	7 409.00
		Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	301-3165	шт.	-3	2 344.68	-7 034.04
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					512.00
							451.00
		ФОТ					451.00
		(зарплата основная)					56.00
		Эксплуатация машин					7 039.00
		Материалы					-7 034.00
		Основные материалы					351.00
		Накладные расходы					188.00
		Сметная прибыль					1 051.00
		Итого по разделу 1					1 051.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1 051.00
		Раздел №2 Водопроводные сети с.Екатеринославка ул.Коммунальная,60 (район Администрации Екатеринбургского сельсовета) от 16.03.2020 г.					
4		Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.65	7 197.25	4 678.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					4 678.00
							4 434.00
		ФОТ					4 434.00
		(зарплата основная)					244.00
		Материалы					3 826.00
		Накладные расходы					1 845.00
		Сметная прибыль					10 349.00
		Итого по разделу 2					10 349.00
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					10 349.00
		Раздел №3 Водопроводные сети с.Екатеринославка ул.Пионерская,34 (район ЦВР) от 31.03.2020 г.					
5		Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	ТЕР65-17-1	100 заглушек	0.01	39 412.21	394.00
		Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	101-1628	т	-0.00094	26 750.00	-25.14
6		Заглушка 3/4" ,никель	Кассовый чек	шт	1	39.90	40.00
7		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-03-001-05	1 т фасонных частей	0.00005	341 320.66	17.00
8		Муфта стальная ДУ-32мм	Кассовый чек	шт	1	45.00	45.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:					471.00
							252.00
		ФОТ					250.00
		(зарплата основная)					2.00
		Материалы					
		Основные материалы					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Итого по разделу 3					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					

2	3	4	5	6	7	8
	Эксплуатация машин					8.00
	Материалы					153.00
	Основные материалы					60.00
	Накладные расходы					217.00
	Сметная прибыль					123.00
	Итого по разделу 3					811.00
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					811.00
	ИТОГО ПО АКТУ, в т.ч.:					5 661.00
	ФОТ					5 137.00
	(зарплата основная)					5 135.00
	(зарплата машинистов)					2.00
	Эксплуатация машин					64.00
	Материалы					7 436.00
	Основные материалы					-6 974.00
	Накладные расходы					4 395.00
	Сметная прибыль					2 156.00
	Итого по акту					12 212.00
	К=1.02					12 456.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					12 456.00

В.И.Вальченко

В.И.Вальченко

подпись

А.А.Пфунт


А.А.Пфунт

подпись

В.Ф.Сафронов

В.Ф.Сафронов

подпись



Принял:

Зам. главы не-ЖСК, строительству

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авангард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Станция обезжелезивания воды
 Объект: с.Екатеринославка ул.Северная

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП	Номер
	Дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
72	19.03.2020

Отчетный период	по
с	по
01.03.2020	31.03.2020

АКТ №

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 72 от 18.03.2020
 на очистку (промывку) емкостей на станции обезжелезивания воды Микрорайон "Северный" по адресу:
 с.Екатеринославка ул.Северная

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Сорок тысяч семьсот тридцать семь рублей 00 коп.

Трудовые затраты по акту: 71,5 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 40 737,00 руб.

Номер по акту	Единица измерения	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					Количество	Цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел №1 Станция обезжелезивания воды						
1	100 м трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕРр65-1-2	100 м трубопровода	0.068	13 340.42
2	100 м трубопровода	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	ТЕРр65-1-1	100 м трубопровода	0.042	7 754.72
3	1000 м3 объема здания	Прим.расценка Слив и наполнение водой емкостей (баков) с осмотром	ТЕРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0.008	266.28
						8
						907.00
						326.00
						2.00

Смета №72	2	3	4	5	6	7	8
4		Прим.расценка Очистка ёмкостей (баков),фильтров и насоса повышенного давления от мокрого шла и грязи (песка)	ТЕРР66-10-6	1 м3 шла, грязи	0.35	1 069.07	374.00
5		Прим.расценка Очистка поверхности ёмкости (бака)щелками {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	8.05	216.90	1 746.00
6		Демонтаж: насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квзм=0.4)}	ТЕР18-05-001-01	1 насос	1	1 339.52	1 340.00
7		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР18-05-001-01	1 насос	1	16 542.05	16 542.00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.0375	786.95	-29.51
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	507-0982	шт.	-1	116.29	-116.29
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	507-0983	шт.	-1	145.48	-145.48
		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	301-1494	компл.	-1	12 123.00	-12 123.00
		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	204-0059	т	-0.0022	56 340.52	-123.95
		Раствор готовый кладочный цементный марки 50	402-0002	м3	-0.014	2 519.79	-35.28
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	101-2575	т	-0.00127	84 861.00	-107.77
8		Демонтаж: фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квзм=0.4)}	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	1 217.32	122.00
9		Установка фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР18-06-007-04	10 фильтров	0.1	27 713.28	2 771.00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.05625	883.88	-49.71
		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	301-1216	шт.	-1	2 410.56	-2 410.56
10		Прим.расценка Очистка водопровода внутреннего трассом	ТЕРР65-10-1	100 м трубопровода	0.11	7 375.49	811.00
11		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	ТЕР16-04-002-03	100 м трубопровода	0.042	38 041.26	1 598.00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0.00924	789.83	-7.30
		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	507-0589	10 м	-0.39396	378.22	-149.00

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Октябрьского района
 (Генподрядчик)
 Подрядчик: ООО "Авалгард"
 (Субподрядчик)
 Стройка: Наружные сети (водопровод)
 Объект: с.Максимовка ул.Зелёная д.1-10.

КОД	322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
93	01.04.2020

АКТ №

Отчетный период	по
с	по
01.04.2020	30.04.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 93 от 31.03.2020
 на промывку (продувку) компрессором и ремонт центральной системы водопровода с.Максимовка ул.Зелёная д.1-

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Шестьдесят шесть тысяч девяти тысяч пятьдесят восемь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 116,92 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 66 258,00 руб.

Номер по акту	по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Водопроводные сети					
1	1	Подача бригады к месту работ на автомобиле УАЗ 3303	Калькуляция	маш.-ч	1.5	1 667.00	2 501.00
2	2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм (на 2 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтрм=1.25; Квзм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	1.67	6 989.40	11 672.00

Смета №93	2	3	4	5	6	7	8
3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм (на 2 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЭР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.154	7 197.25	1 108.00	
4	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм (на 2 раза) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЭР22-06-002-03	1 км трубопровода	0.146	7 487.83	1 093.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					16 375.00	
	ФОТ					13 439.00	
	(зарплата основная)					13 439.00	
	Эксплуатация основных машин					2 501.00	
	Материалы					435.00	
	Накладные расходы					13 784.00	
	Сметная прибыль					7 192.00	
	Итого по разделу 1					37 351.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					37 351.00	
5	Раздел №2 Водонапорная башня						
5	Прим.расценка Слив и наполнение водой ёмкости (бака) с осмотром	ТЭРр65-23-2	1000 м3 объема здания	0.015	266.28	4.00	
6	Прим.Очистка ёмкости (бака) от мокрого ила и грязи	ТЭРр66-10-6	1 м3 ила, грязи	0.2	1 069.07	214.00	
7	Прим.расценка Очистка поверхности щетками (очистка ёмкости от ржавчины) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЭР13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	47.2	216.90	10 238.00	
8	Дезинфекция емкостей для питьевой воды {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзгм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЭР06-01-071-02	100 м3 емкости	0.15	12 828.59	1 924.00	
9	Работа электросварщика (ремонт ёмкости (бака))	Калькуляция	час	1.5	292.85	439.00	
10	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм	101-1627	т	0.0016	42 051.10	67.00	
11	Бензин автомобильный маркл А-92	101-2767	т	0.002	46 035.43	92.00	
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					12 978.00	
	ФОТ					11 455.00	
	(зарплата основная)					11 455.00	
	Эксплуатация машин					12.00	
	Материалы					1 352.00	
	Основные материалы					159.00	
	Накладные расходы					9 847.00	
	Сметная прибыль					4 783.00	
	Итого по разделу 2					27 608.00	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					27 608.00	
	ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					29 353.00	

3	2	3	4	5	6	7	8
		ФОТ					24 894.00
		(зарплата основная)					24 894.00
		Эксплуатация машин					12.00
		Эксплуатация основных машин					2 501.00
		Материалы					1 787.00
		Основные материалы					159.00
		Начисленные расходы					23 631.00
		Сметный надбавка					11 975.00
		Итого					64 959.00
		К Зоны: К=1.02					66 258.00
							66 258.00

Сдал:


В.Н.Вальченко



подпись

Принял:

А.А.Прунт



подпись

Проверил:

В.Ф.Сафронов



подпись

