Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водозаборная скважина №2807		
Объект: с.Екатеринославка	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
	219	06.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 219 от 05.11.2019
на замену насоса артезианского на водозаборной скважине №2807 с.Екатеринославка (Школа №2)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят три рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 26,31 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 77 763,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Цена за единицу, руб.	Выполнено работ: Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-10-110 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	11 364.27	11 364.00
2	2	Демонтаж: крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	66 665.03	667.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**12 031.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
Смета №219		ФОТ					2 195.00
		(зарплата основная)					1 688.00
		(зарплата машинистов)					507.00
		Эксплуатация машин					10 343.00
		Накладные расходы					1 593.00
		Сметная прибыль					1 034.00
		Итого по разделу 1					**14 658.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**14 658.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
3	3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-06-002-01	1 км трубопровода	0.063	6 577.85	414.00
4	4	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-16-110	ТЕРм07-04-030-09	1 шт.	1	30 673.08	30 673.00
		Задвижки стальные диаметром 50 мм	302-3186	шт.	-1	4 738.50	-4 738.50
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-10	64.80	-648.00
5	5	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-16-110	301-1040	шт.	1	29 606.38	29 606.00
6	6	Монтаж крыши бокса(люка бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	145 923.01	1 459.00
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	4 114.55	-271.56
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	5 754.24	-11.51
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**56 484.00**
		ФОТ					4 152.00
		(зарплата основная)					2 819.00
		(зарплата машинистов)					1 333.00
		Эксплуатация машин					22 554.00
		Материалы					7 174.00
		Основные материалы					23 937.00
		Накладные расходы					3 093.00
		Сметная прибыль					2 003.00
		Итого по разделу 2					**61 580.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**61 580.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**68 515.00**
		ФОТ					6 347.00
		(зарплата основная)					4 507.00
		(зарплата машинистов)					1 840.00
		Эксплуатация машин					32 897.00
		Материалы					7 174.00

1	2	3	4	5	6	7	8
Смета №219		Основные материалы					23 937.00
		Накладные расходы					**4 686.00**
		Сметная прибыль					**3 037.00**
		Итого по акту					**76 238.00**
			К Зоны; К=1.02				77 763.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**77 763.00**

Сдал: Мастер _____ / _____ / В.Н.Вальченко
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / _____ / А.А.Пфунт
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / _____ / В.Ф.Сафронов
должность подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района	по ОКПО	
(Генподрядчик)		
Подрядчик: ООО"Авангард"	по ОКПО	
(Субподрядчик)		
Стройка: Водозаборная скважина №2932 и №ВД 262		
Объект: с.Екатеринославка ул.Северная	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №

Номер документа	Дата составления
232	19.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 232 от 18.11.2019
на замену насоса на водозаборной скважине №2932 и добавление трубопровода на водозаборной скважине №ВД 262 по адресу: с.Екатеринославка ул.Северная

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Семьдесят девять тысяч девять рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 51,83 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 79 009,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Водозаборная скважина №2932					
		Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт. сборных конструкций	0.01	66 665.03	667.00

Смета №232 2		3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-80 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-02	1 шт.	1	10 733.64	10 734.00
		Монтажные работы					
3	3	Прим. расценка Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-80	ТЕРм07-04-030-02	1 шт.	1	22 116.76	22 117.00
		Задвижки стальные диаметром 125 мм	302-3185	шт.	-1	5 821.20	-5 821.20
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	51.74	-258.72
4	4	Прим.расценка Монтаж крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	145 923.01	1 459.00
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	4 114.55	-271.56
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	5 754.24	-11.51
5	5	Прим.расценка Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-6.5-80	301-1034	шт.	1	23 479.58	23 480.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**52 094.00**
		ФОТ					9 520.00
		(зарплата основная)					7 262.00
		(зарплата машинистов)					2 258.00
		Эксплуатация машин					20 466.00
		Материалы					7 249.00
		Основные материалы					17 117.00
		Накладные расходы					6 553.00
		Сметная прибыль					4 216.00
		Итого по разделу 1					**62 863.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**62 863.00**
		Раздел №2 Водозаборная скважина №ВД-262					
6	6	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-01-011-01	1 км трубопровода	0.0234	323 853.88	7 578.00
		Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	070117	маш.-ч	-0.02574	1 172.55	-30.19
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	102-0025	м3	-0.00421	8 679.00	-36.56
7	7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	ТЕРм08-02-147-01	100 м кабеля	0.234	5 532.06	1 295.00
8	8	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	501-8194	1000 м	0.0234	56 212.31	1 315.00

№232 2		3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**10 120.00**
		ФОТ					3 004.00
		(зарплата основная)					2 651.00
		(зарплата машинистов)					353.00
		Эксплуатация машин					1 068.00
		Эксплуатация основных машин					-30.00
		Материалы					5 153.00
		Основные материалы					1 278.00
		Накладные расходы					2 901.00
		Сметная прибыль					1 576.00
		Итого по разделу 2					**14 597.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**14 597.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**62 214.00**
		ФОТ					12 524.00
		(зарплата основная)					9 913.00
		(зарплата машинистов)					2 611.00
		Эксплуатация машин					21 534.00
		Эксплуатация основных машин					-30.00
		Материалы					12 402.00
		Основные материалы					18 395.00
		Накладные расходы					**9 454.00**
		Сметная прибыль					**5 792.00**
		Итого по акту					**77 460.00**
			К Зоны; К=1.02				79 009.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**79 009.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.