Адепт:Управление строительством v 9.10 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водозаборная скважина №3366		
Объект: с.Екатеринославка (район ПМК)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления
	202	14.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 202 от 13.10.2019
на замену насоса артезианского на водозаборной скважине №3366 находящейся по адресу :
с.Екатеринославка (район ПМК)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 22,6 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 75 164,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж: Прим.расценка Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-85 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-02	1 шт.	1	9 214.45	9 214.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**9 215.00**
		ФОТ					2 014.00
		(зарплата основная)					1 226.00
		(зарплата машинистов)					788.00
		Эксплуатация машин					7 989.00
		Накладные расходы					1 287.00
		Сметная прибыль					870.00
		Итого по разделу 1					**11 372.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**11 372.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
2	2	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	25 269.92	25 270.00
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	60.96	-304.80
		Задвижки стальные диаметром 50 мм	302-3186	шт.	-1	4 457.70	-4 457.70
3	3	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10-110	Счет фактура	шт.	1	38 147.00	38 147.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**58 655.00**
		ФОТ					3 420.00
		(зарплата основная)					2 014.00
		(зарплата машинистов)					1 406.00
		Эксплуатация машин					17 654.00
		Материалы					5 602.00
		Основные материалы					33 385.00
		Накладные расходы					2 186.00
		Сметная прибыль					1 477.00
		Итого по разделу 2					**62 318.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**62 318.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**67 870.00**
		ФОТ					5 434.00
		(зарплата основная)					3 240.00
		(зарплата машинистов)					2 194.00
		Эксплуатация машин					25 643.00
		Материалы					5 602.00

Смета №202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные материалы					33 385.00
		Накладные расходы					**3 473.00**
		Сметная прибыль					**2 347.00**
		Итого по акту					**73 690.00**
			К Зоны; К=1.02				75 164.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**75 164.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района	по ОКПО	
(Генподрядчик)		
Подрядчик: ООО"Авангард"	по ОКПО	
(Субподрядчик)		
Стройка: Водонапорная башня и водозаборная скважина		
Объект: п.Восточный ул.Спортивная	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
АКТ №	203	18.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 203 от 14.10.2019
на устройство охранных зон на водонапорной башне и скважине №3543 РЭ находящейся по адресу: п.Восточный ул.Спортивная

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 00 коп.

Трудозатраты по акту: 591,41 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 366 824,00 руб.

Номер по акту	Номер по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Цена за единицу, руб.	Выполнено работ: Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Устройство территории ЗСО					
1	1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см	ТЕРр68-33-3	1 дерево	15	2 217.35	33 260.00
2	2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см	ТЕРр68-33-1	1 дерево	16	1 150.33	18 405.00

Смета №203 2		3	4	5	6	7	8
3	3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см	ТЕРр68-33-4	1 дерево	10	2 997.22	29 972.00
4	4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-119-02	100 м2	4	1 003.46	4 014.00
5	5	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-101-02	100 деревьев	0.16	3 156.71	505.00
6	6	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-101-06	100 деревьев	0.15	11 424.96	1 714.00
7	7	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-101-07	100 деревьев	0.1	19 267.26	1 927.00
8	8	Погрузка при автомобильных перевозках дров	01-01-01-009	1 т груза	12.5	14.11	176.00
9	9	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км	03-01-01-007	1 т груза	12.5	13.17	165.00
10	10	Разгрузка при автомобильных перевозках дров	01-01-02-009	1 т груза	12.5	14.11	176.00
11	11	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-01-002-02	1000 м3 грунта	0.045	16 988.16	764.00
12	12	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-01-036-02	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.792	327.84	260.00
13	13	Демонтаж: плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-006-04	100 шт. сборных конструкций	0.06	53 536.71	3 212.00
14	14	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-05-001-01	100 шт. сборных конструкций	0.03	42 139.45	1 264.00
		Устройство ограждения					

№203	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-054-13	100 м ограды	1.14	58 867.87	67 109.00
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1714	т	-0.02736	70 272.00	-1 922.64
		Гвозди строительные	101-1805	т	-0.00274	90 914.40	-248.74
		Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта	102-0011	м3	-0.5928	4 743.36	-2 811.86
		Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	102-0134	м3	-0.5928	5 138.64	-3 046.19
		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	101-0798	т	-0.0684	59 292.00	-4 055.57
16	16	Колючая проволока	Счет фактура	м	1 140	28.75	32 775.00
17	17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.176	2 871.62	505.00
18	18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (труб) эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.176	3 243.62	571.00
		Изготовление ворот					
19	19	Прим.расценка Резка труб наружным диаметром до 168 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР04-02-007-01	1 рез	20	80.78	1 616.00
20	20	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР09-05-002-01	10 т конструкций	0.0824	19 690.36	1 622.00
21	21	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	101-0953	шт.	4	67.44	270.00
22	22	Петля накладная	101-0956	шт.	8	40.89	327.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**188 527.00**
		ФОТ					123 661.00
		(зарплата основная)					117 151.00
		(зарплата машинистов)					6 510.00
		Эксплуатация машин					29 024.00
		Материалы					20 961.00
		Основные материалы					21 287.00
		Прочее					104.00
		Накладные расходы					108 807.00
		Сметная прибыль					55 381.00
		Итого по разделу 1					**352 715.00**

2		3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**352 715.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**188 527.00**
		ФОТ					123 661.00
		(зарплата основная)					117 151.00
		(зарплата машинистов)					6 510.00
		Эксплуатация машин					29 024.00
		Материалы					20 961.00
		Основные материалы					21 287.00
		Прочее					104.00
		Накладные расходы					**108 807.00**
		Сметная прибыль					**55 381.00**
		Итого по акту					**352 715.00**
		К Зоны	К=1.04				366 824.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**366 824.00**

Сдал: Мастер В.Н.Вальченко

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор А.А.Пфунт

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту В.Ф.Сафронов

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района	по ОКПО	
(Генподрядчик)		
Подрядчик: ООО"Авангард"	по ОКПО	
(Субподрядчик)		
Стройка: Наружные сети (водопровод)		
Объект: п.Мухинский (район ул.Комсомольская,3)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №

Номер документа	Дата составления
210	25.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 210 от 22.10.2019
на капитальный ремонт водопроводных сетей п.Мухинский (район ул.Комсомольская,3)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Сто двадцать шесть тысяч сто тридцать семь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 202,93 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 126 137,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Водопроводные сети					
1	1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР01-02-055-02	100 м3 грунта	0.105	42 095.30	4 420.00
2	2	Демонтаж: железобетонных сборных лотков {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР31-01-033-01	100 м лотка	0.21	81 982.07	17 216.00
3	3	Вывоз и откачивание воды ассенмашиной на базе автомобиля КамАЗ КО-505А	Калькуляция	м3	10	198.00	1 980.00

Смета №210 2		3	4	5	6	7	8
4	4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	ТЕРр65-1-3	100 м трубопровода	0.134	16 009.57	2 145.00
5	5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР16-07-003-07	1 врезка	2	5 396.54	10 793.00
		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	302-1176	шт.	-2	2 735.90	-5 471.80
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	507-0985	шт.	-2	235.44	-470.88
6	6	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 89 мм (без стоимости трубопровода) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-01-011-03	1 км трубопровода	0.0134	549 695.04	7 366.00
		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	103-0160	м	-13.4536	402.19	-5 410.93
7	7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР13-03-002-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	4 585.09	289.00
8	8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	3 243.62	204.00
		Эмаль ПФ-115 серая	113-0246	т	-0.0012	118 368.00	-141.69
9	9	Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая	113-0238	т.	0.0012	110 641.33	132.00
10	10	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	0.78	16 645.67	12 984.00
		Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	104-0143	м3	-0.7956	12 950.82	-10 303.67
11	11	Маты МП 75 3250*1000*60	Кассовый чек	м3	0.7956	3 732.77	2 970.00
12	12	Устройство железобетонных сборных лотков {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР31-01-033-01	100 м лотка	0.21	930 280.22	195 359.00
		Котлы битумные передвижные 400 л	121011	маш.-ч	-1.23112	279.84	-344.51
		Мастика битумно-полимерная	101-1763	т	-0.1386	33 150.60	-4 594.67
		Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	101-5628	т	-0.00073	179 960.40	-132.27
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	201-0755	т	-1.869	87 138.72	-162 862.27

	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**66 122.00**
		ФОТ					42 198.00
		(зарплата основная)					38 563.00
		(зарплата машинистов)					3 635.00
		Эксплуатация машин					21 427.00
		Эксплуатация основных машин					-345.00
		Материалы					192 764.00
		Основные материалы					-186 287.00
		Накладные расходы					37 198.00
		Сметная прибыль					20 344.00
		Итого по разделу 1					**123 664.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**123 664.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**66 122.00**
		ФОТ					42 198.00
		(зарплата основная)					38 563.00
		(зарплата машинистов)					3 635.00
		Эксплуатация машин					21 427.00
		Эксплуатация основных машин					-345.00
		Материалы					192 764.00
		Основные материалы					-186 287.00
		Накладные расходы					**37 198.00**
		Сметная прибыль					**20 344.00**
		Итого по акту					**123 664.00**
		К Зона	К=1.02				126 137.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**126 137.00**

Сдал: Мастер В.Н.Вальченко

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор А.А.Пфунт

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту В.Ф.Сафронов

_____ / _____ /

должность подпись

М.П.

Адепт:Управление строительством v 9.10 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

	КОД
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) Номер	
Дата	
Вид операции	

Инвестор:
Заказчик: Администрация Октябрьского района
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО"Авангард"
(Субподрядчик)
Стройка: Водозаборная скважина АМ262 №5
Объект: с.Екатеринославка ул.к-т Таёжный

АКТ №

Номер документа	Дата составления
213	25.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 213 от 24.10.2019
на замену насоса артезианского на водозаборной скважине АМ262 №5 находящейся по адресу :
с.Екатеринославка ул. к-т Таежный

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 24,61 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 60 995,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	11 364.27	11 364.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	66 665.03	667.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**12 031.00**
		ФОТ					2 299.00
		(зарплата основная)					1 688.00
		(зарплата машинистов)					611.00
		Эксплуатация машин					10 343.00
		Накладные расходы					1 660.00
		Сметная прибыль					1 035.00
		Итого по разделу 1					**14 726.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**14 726.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
3	3	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	21 880.62	21 881.00
		Задвижки стальные диаметром 50 мм	302-3186	шт.	-1	4 492.80	-4 492.80
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	61.44	-307.20
4	4	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10-110	301-1035	шт.	1	22 462.03	22 462.00
5	5	Монтаж крыши бокса(люка бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	145 923.01	1 459.00
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	4 114.55	-271.56
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	5 754.24	-11.51
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**40 719.00**
		ФОТ					3 748.00
		(зарплата основная)					2 415.00
		(зарплата машинистов)					1 333.00
		Эксплуатация машин					14 813.00
		Материалы					6 112.00
		Основные материалы					17 379.00
		Накладные расходы					2 673.00
		Сметная прибыль					1 680.00
		Итого по разделу 2					**45 072.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**45 072.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**52 750.00**
		ФОТ					6 047.00
		(зарплата основная)					4 103.00
		(зарплата машинистов)					1 944.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					25 156.00
		Материалы					6 112.00
		Основные материалы					17 379.00
		Накладные расходы					**4 333.00**
		Сметная прибыль					**2 716.00**
		Итого по акту					**59 799.00**
			К Зоны; К=1.02				60 995.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**60 995.00**

Сдал: Мастер _____ В.Н.Вальченко

должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ А.А.Пфунт

должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ В.Ф.Сафронов

должность подпись

М.П.