Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

	КОД
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) Номер	
Дата	
Вид операции	

Инвестор:
Заказчик: Администрация Октябрьского района
(Генподрядчик)
Подрядчик: ООО"Авангард"
(Субподрядчик)
Стройка: Водозаборная скважина
Объект: с.Екатеринославка ул.Линейная (Военкомат)

АКТ №

Номер документа	Дата составления
188/3	27.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 188/3 от 25.07.2020
на замену насоса на водозаборной скважине №948 с.Екатеринославка ул.Линейная (Военкомат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Семьдесят три тысячи триста восемнадцать рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 37,77 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 73 318,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: крыши бокса (люка металлического) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕР09-04-001-01	1 т конструкций	0.05	4 405.02	220.00
2	2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 5-6,5-120 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-03	1 шт.	1	14 995.76	14 996.00

Смета №188/32		3	4	5	6	7	8
3	3	Демонтаж: задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)}	ТЕР22-03-007-01	1 задвижка (или клапан обратный)	1	238.25	238.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**15 456.00**
		ФОТ					4 812.00
		(зарплата основная)					2 729.00
		(зарплата машинистов)					2 083.00
		Эксплуатация машин					12 727.00
		Накладные расходы					3 163.00
		Сметная прибыль					2 116.00
		Итого по разделу 1					**20 735.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**20 735.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
4	4	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-03-007-01	1 задвижка (или клапан обратный)	1	4 085.57	4 086.00
		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм	302-1711	шт.	-1	3 559.68	-3 559.68
5	5	Обратный клапан 2"гг	Кассовый чек	шт.	1	2 132.75	2 133.00
6	6	Прим.расценка Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-80	ТЕРм07-04-030-02	1 шт.	1	24 082.05	24 082.00
		Задвижки стальные диаметром 125 мм	302-3185	шт.	-1	6 912.00	-6 912.00
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	61.44	-307.20
7	7	Прим.расценка Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-6,5-80	301-1034	шт.	1	23 479.58	23 480.00
8	8	Монтаж крыши бокса (люка металлического) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР09-04-001-01	1 т конструкций	0.05	7 911.73	396.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**43 396.00**
		ФОТ					7 014.00
		(зарплата основная)					4 027.00
		(зарплата машинистов)					2 987.00
		Эксплуатация машин					12 837.00
		Материалы					11 698.00
		Основные материалы					14 834.00
		Накладные расходы					4 650.00
		Сметная прибыль					3 098.00
		Итого по разделу 2					**51 144.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**51 144.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**58 852.00**

32	3	4	5	6	7	8
	ФОТ					11 826.00
	(зарплата основная)					6 756.00
	(зарплата машинистов)					5 070.00
	Эксплуатация машин					25 564.00
	Материалы					11 698.00
	Основные материалы					14 834.00
	Накладные расходы					**7 814.00**
	Сметная прибыль					**5 214.00**
	Итого по акту					**71 880.00**
		К Зоны; К=1.02				73 318.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					**73 318.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водозаборная скважина		
Объект: с.Екатеринославка (район Больница)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №

Номер документа	Дата составления
188/4	26.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 188/4 от 25.07.2020
на замену насоса на водозаборной скважине №3042 находящейся по адресу : с.Екатеринославка (район Больница)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Восемьдесят три тысячи семьдесят рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 49,8 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 83 070,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	78 312.18	783.00
2	2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-80 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	14 114.35	14 114.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**14 897.00**

Смета №188/42		3	4	5	6	7	8
		ФОТ					5 830.00
		(зарплата основная)					3 669.00
		(зарплата машинистов)					2 161.00
		Эксплуатация машин					11 228.00
		Накладные расходы					3 960.00
		Сметная прибыль					2 570.00
		Итого по разделу 1					**21 427.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**21 427.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
3	3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР22-06-002-02	1 км трубопровода	0.115	8 268.24	951.00
4	4	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-6,5-125	ТЕРм07-04-030-03	1 шт.	1	30 623.71	30 624.00
		Задвижки стальные диаметром 125 мм	302-3185	шт.	-1	6 901.20	-6 901.20
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	61.34	-306.72
5	5	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-6.5-125	301-1034	шт.	1	23 479.58	23 480.00
6	6	Монтаж крыши бокса(люка бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	170 506.68	1 705.00
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	4 775.59	-315.19
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	6 678.72	-13.36
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**49 222.00**
		ФОТ					9 253.00
		(зарплата основная)					6 151.00
		(зарплата машинистов)					3 102.00
		Эксплуатация машин					18 481.00
		Материалы					8 647.00
		Основные материалы					15 943.00
		Накладные расходы					6 617.00
		Сметная прибыль					4 175.00
		Итого по разделу 2					**60 014.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**60 014.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**64 119.00**
		ФОТ					15 083.00
		(зарплата основная)					9 820.00
		(зарплата машинистов)					5 263.00
		Эксплуатация машин					29 709.00
		Материалы					8 647.00

188/42	3	4	5	6	7	8
	Основные материалы					15 943.00
	Накладные расходы					**10 577.00**
	Сметная прибыль					**6 745.00**
	Итого по акту					**81 441.00**
		К Зоны; К=1.02				83 070.00
	ВСЕГО ПО АКТУ					**83 070.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водонапорная башня		
Объект: п.Восточный (район ул.Спортивная,12)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления
	190/1	28.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 190/1 от 26.07.2020
на электромонтажные работы на водонапорной башне по адресу п.Восточный (район ул.Спортивная,12)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Девять тысяч двести семьдесят восемь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 7,64 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 9 278,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Элекромонтажные работы					
1	1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	1	874.58	874.58
2	2	Автомат.выключатель ВА 4763 1п 06А	Кассовый чек	шт.	1	136.80	136.80
3	3	Прим.расценка Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (установка реле напряжения РНПП-311М)	ТЕРм08-03-530-04	1 шт.	1	1 401.16	1 401.16
4	4	Реле напряжения РНПП-311М	Кассовый чек	шт.	1	2 150.00	2 150.00

Смета №190/12		3	4	5	6	7	8
5	5	ПРим.расценка Смена магнитных пускателей (реле контр. уровня воды РКУ-02 ТДМ)	ТЕРр67-6-1	100 шт.	0.01	170 735.10	1 707.35
		Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	509-3269	шт.	-1	916.92	-916.92
6	6	Реле контроля уровня воды РКУ-02 ТДМ	Кассовый чек	шт.	1	1 290.00	1 290.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**6 643.00**
		ФОТ					2 051.00
		(зарплата основная)					2 047.00
		(зарплата машинистов)					4.00
		Эксплуатация машин					40.00
		Материалы					1 896.00
		Основные материалы					2 660.00
		Накладные расходы					1 493.00
		Сметная прибыль					960.00
		Итого по разделу 1					**9 096.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**9 096.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**6 643.00**
		ФОТ					2 051.00
		(зарплата основная)					2 047.00
		(зарплата машинистов)					4.00
		Эксплуатация машин					40.00
		Материалы					1 896.00
		Основные материалы					2 660.00
		Накладные расходы					**1 493.00**
		Сметная прибыль					**960.00**
		Итого по акту					**9 096.00**
		К Зоны	К=1.02				9 278.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**9 278.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.

Адепт:Управление строительством v 10.10 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водозаборная скважина		
Объект: с.Екатеринославка ул.Линейная (Военкомат)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №

Номер документа	Дата составления
214/1	30.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 214/1 от 29.07.2020
на переоснащение водозаборной скважины №948 с.Екатеринославка ул.Линейная (Военкомат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Девяносто тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 42,16 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 90 576,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: крыши бокса (люка металлического) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕР09-04-001-01	1 т конструкций	0.05	4 405.02	220.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-80 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-02	1 шт.	1	12 018.22	12 018.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**12 239.00**
		ФОТ					5 394.00
		(зарплата основная)					3 311.00
		(зарплата машинистов)					2 083.00
		Эксплуатация машин					8 928.00
		Накладные расходы					3 449.00
		Сметная прибыль					2 343.00
		Итого по разделу 1					**18 031.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**18 031.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
3	3	Прим.расценка Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,5-125	ТЕРм07-04-030-03	1 шт.	1	30 623.71	30 624.00
		Задвижки стальные диаметром 125 мм	302-3185	шт.	-1	6 901.20	-6 901.20
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	61.34	-306.72
4	4	Прим.расценка Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-6,5-125	Счет	шт.	1	38 643.00	38 643.00
5	5	Монтаж крыши бокса (люка металлического) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР09-04-001-01	1 т конструкций	0.05	7 911.73	396.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**62 453.00**
		ФОТ					7 741.00
		(зарплата основная)					4 754.00
		(зарплата машинистов)					2 987.00
		Эксплуатация машин					18 185.00
		Материалы					8 079.00
		Основные материалы					31 435.00
		Накладные расходы					4 950.00
		Сметная прибыль					3 366.00
		Итого по разделу 2					**70 769.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**70 769.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**74 692.00**
		ФОТ					13 135.00
		(зарплата основная)					8 065.00
		(зарплата машинистов)					5 070.00
		Эксплуатация машин					27 113.00
		Материалы					8 079.00
		Основные материалы					31 435.00

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					**8 399.00**
		Сметная прибыль					**5 709.00**
		Итого по акту					**88 800.00**
			К Зоны; К=1.02				90 576.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**90 576.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.

Адепт:Управление строительством v 10.10 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100

		КОД
	Форма по ОКУД	322005
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация Октябрьского района (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик: ООО"Авангард" (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка: Водозаборная скважина		
Объект: с.Екатеринославка (район Больница)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	
	Дата	
	Вид операции	

АКТ №

Номер документа	Дата составления
214/2	30.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	31.07.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 214/2 от 29.07.2020
на замену насоса на водозаборной скважине №3042 находящейся по адресу : с.Екатеринославка (район Больница)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 46,06 чел-ч.
Общая стоимость по акту: 96 539,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по акту	по смете				Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел №1 Демонтажные работы					
1	1	Демонтаж: крыши бокса (люка бетонного) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	78 312.18	783.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-6,5-125 {МДС 81-38.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}	ТЕРм07-04-030-03	1 шт.	1	15 794.35	15 794.00
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:					**16 577.00**
		ФОТ					5 830.00
		(зарплата основная)					3 669.00
		(зарплата машинистов)					2 161.00
		Эксплуатация машин					12 908.00
		Накладные расходы					3 960.00
		Сметная прибыль					2 570.00
		Итого по разделу 1					**23 107.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**23 107.00**
		Раздел №2 Монтажные работы					
3	3	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110	ТЕРм07-04-030-05	1 шт.	1	26 867.92	26 868.00
		Задвижки стальные диаметром 50 мм	302-3186	шт.	-1	5 335.20	-5 335.20
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1977	кг	-5	72.96	-364.80
4	4	Насос ЭЦВ 6-10-110	Счет	шт.	1	39 636.00	39 636.00
5	5	Монтаж крыши бокса(люка бетонного) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}	ТЕР07-01-027-01	100 шт.	0.01	170 506.68	1 705.00
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	401-0085	м3	-0.066	4 775.59	-315.19
		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	402-0083	м3	-0.002	6 678.72	-13.36
		ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:					**62 180.00**
		ФОТ					8 348.00
		(зарплата основная)					5 246.00
		(зарплата машинистов)					3 102.00
		Эксплуатация машин					16 081.00
		Материалы					7 246.00
		Основные материалы					33 607.00
		Накладные расходы					5 677.00
		Сметная прибыль					3 682.00
		Итого по разделу 2					**71 539.00**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**71 539.00**
		ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч:					**78 757.00**
		ФОТ					14 178.00
		(зарплата основная)					8 915.00
		(зарплата машинистов)					5 263.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин					28 989.00
		Материалы					7 246.00
		Основные материалы					33 607.00
		Накладные расходы					**9 637.00**
		Сметная прибыль					**6 252.00**
		Итого по акту					**94 646.00**
			К Зоны; К=1.02				96 539.00
		ВСЕГО ПО АКТУ					**96 539.00**

Сдал: Мастер _____ / В.Н.Вальченко /
должность подпись

М.П.

Принял: Генеральный директор _____ / А.А.Пфунт /
должность подпись

М.П.

Проверил: Зам.главы по ЖКХ, строительству и транспорту _____ / В.Ф.Сафронов /
должность подпись

М.П.